



MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Clave Programática (1) | | | | | Fte Fin (2) | No. Control (3) | Nombre de la Obra (4) | Tipo de Ejecución (5) | DE LA OBRA | | | Presupuesto Anual Autorizado (9) | Presupuesto Autorizado del Trimestre (10) | Monto Ejercido del Trimestre (11) | Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12) | Variación Absoluta del Trimestre (13) | Monto Ejercido al Trimestre (14) | Avance Físico Porcentual al Trimestre (15) | Variación Absoluta al Trimestre (16) |
|------------------------|----|----|----|----|-------------|-----------------|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fi | Fu | Sf | Pr | Py | | | | | Ubicación (6) | Población Beneficiaria (7) | Tipo de Adjudicación (8) | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 250101 | 3 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | CONTRATO | PEÑA COLORADA | 148 | IR | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 250101 | 5 | REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS SA | CONTRATO | IXTAPAN DEL ORO | 944 | IR | 1,162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,000.00 |
| 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 260102 | 35 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL LLANO EN LA LOCALIDAD DE | CONTRATO | IXTAPAN DEL ORO | 944 | IR | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 250101 | 10 | CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADO EN CAMINO HACIA EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN, MUNICIPIO DE IXTA | CONTRATO | TUTUAPAN | 656 | IR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260101 | 16 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL POLVORIN DEL KM 0+8 | CONTRATO | LA PUERTA | 90 | IR | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260101 | 17 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL BANCO DE ARENA DEL KM 0+000 AL KM 0+186 E | CONTRATO | SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC | 341 | IR | 2,532,663.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,532,663.16 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260101 | 18 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERA PRINCIPAL HACIA LOS BAUTISTA DEL KM 0+ | CONTRATO | LA CALERA DE LOS GALLOOS | 645 | IR | 2,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,252,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260101 | 19 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA CASA DEL SR. EMILIO VI | CONTRATO | TUTUAPAN | 656 | IR | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260101 | 22 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS ANICETOS DEL 0+145 | CONTRATO | EJIDO DE MIAHUATLAN | 801 | IR | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260101 | 23 | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL LLANO HACIA SAN MARTIN DEL KM 0+000 AL KM 0+2 | CONTRATO | IXTAPAN DEL ORO | 944 | IR | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260102 | 26 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL RIO HACIA LA MESA DE LOS ADOBES DEL KM 0+125 AL | CONTRATO | SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC | 352 | IR | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260102 | 27 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA PRINCIPAL HACIA EL CENTRO | CONTRATO | SANTA CRUZ VIEJO | 73 | IR | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260102 | 29 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL MURO HACIA LA IGLESIA DEL KM 0+000 AL KM 0+130 | CONTRATO | MILPILLAS | 192 | IR | 1,904,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260102 | 30 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA CASA DEL SR. JUAN SANC | CONTRATO | SAN MIGUEL IXTAPAN | 206 | IR | 2,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260102 | 31 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HACIA LA CASA DEL SR. TEOFILO SANTANA DEL KM 0+000 AL KM 0+080 EN LA LOCAL | CONTRATO | SAN MIGUEL IXTAPAN | 85 | IR | 885,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260102 | 32 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA CASA DE LA SRA. MARTIN | CONTRATO | EL TEPERREAL | 242 | IR | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260102 | 34 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUERTO HACIA LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DEL KM | CONTRATO | LA CALERA DE LOS GALLOS | 645 | IR | 1,284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260102 | 36 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL LLANO EN LA LOCALIDAD DE IXTAPAN | CONTRATO | IXTAPAN DEL ORO | 944 | IR | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260102 | 41 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CENTRO SOCIAL HACIA LAMPAZOS EN LA LOCALIDAD D | CONTRATO | MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN) | 132 | IR | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 260102 | 42 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA CASA DEL SR. ANICETO BARCENAS EN LA LOCALIDAD | CONTRATO | TUTUAPAN | 656 | IR | 1,759,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 07 | 260101 | 24 | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DEL LLANO HACIA SAN MARTIN DEL KM | CONTRATO | IXTAPAN DEL ORO | 944 | IR | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 07 | 260102 | 40 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DEL MODULO HACIA SAN MARTIN PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN OCOX | CONTRATO | SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC | 341 | IR | 2,046,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 08 | 260102 | 37 | REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL EN LA LOC | CONTRATO | IXTAPAN DEL ORO | 120 | IR | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |



MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO
 Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Clave Programática (1) | | | | | Fte Fin (2) | No. Control (3) | Nombre de la Obra (4) | Tipo de Ejecución (5) | DE LA OBRA | | | Presupuesto Anual Autorizado (9) | Presupuesto Autorizado del Trimestre (10) | Monto Ejercido del Trimestre (11) | Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12) | Variación Absoluta del Trimestre (13) | Monto Ejercido al Trimestre (14) | Avance Físico Porcentual al Trimestre (15) | Variación Absoluta al Trimestre (16) |
|------------------------|----|----|----|----|-------------|-----------------|---|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fi | Fu | Sf | Pr | Py | | | | | Ubicación (6) | Población Beneficiada (7) | Tipo de Adjudicación (8) | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 08 | 260102 | 38 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN EL TERCER NIVEL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL EN | CONTRATO | IXTAPAN DEL ORO | 120 | IR | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 08 | 260102 | 39 | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA PLAZA PÚBLICA DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE HIDALGO(S) | CONTRATO | MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN) | 1,132 | IR | 2,912,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,912,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 12 | 250101 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL RIO HACIA LA MESA DE L | CONTRATO | SAN MARTIN COXOCHITEPEC | 341 | IR | 1,513,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 01 | 15 | 250101 | 15 | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS INSCRITAS EN EL FAISMUN 2026 EN VARIAS LOCALIDADES DEL | CONTRATO | TODO EL MUNICIPIO | 6,475 | IR | 843,127.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843,127.26 |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 05 | 250101 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN TELMO, MUNICI | CONTRATO | SAN TELMO | 66 | IR | 1,055,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055,000.00 |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 05 | 250101 | 4 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AYALITA, MUNICIPI | CONTRATO | AYALITA | 186 | IR | 3,745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,745,000.00 |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 05 | 250101 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL EL LAMPAZO HACIA EL TA | CONTRATO | EL TEPERREAL | 242 | IR | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 05 | 250101 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA DEL MADROÑO HACIA LOS ADOBES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN MARTI | CONTRATO | LA MESA DE SAN MARTIN | 352 | IR | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 05 | 250101 | 8 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA | CONTRATO | LA MESA DE SAN MARTIN | 352 | IR | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 05 | 250101 | 9 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE CON EQUIPAMIENTO EN EL PARAJE D | CONTRATO | TUTUAPAN | 656 | IR | 2,988,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,988,000.00 |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 05 | 260102 | 33 | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA RASTRA EN LA LOCALIDAD DE LA | CONTRATO | LA MESA DE SAN MARTIN | 352 | IR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 250101 | 13 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO | CONTRATO | TUTUAPAN | 75 | IR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 250101 | 14 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN), | CONTRATO | MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN) | 50 | IR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 02 | 04 | 01 | 01 | 02 | 260101 | 25 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE EL CHILAR, IXTAPAN DEL ORO | CONTRATO | EL CHILAR | 264 | IR | 4,036,442.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,036,442.11 |
| 02 | 05 | 01 | 01 | 10 | 260102 | 28 | REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE AYAL | CONTRATO | AYALITA | 186 | IR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 05 | 250101 | 11 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE DE LOS NOGALES EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN, MUNICIPIO DE | CONTRATO | TUTUAPAN | 656 | IR | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 05 | 250101 | 12 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA PIEDRA CHINA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE M | CONTRATO | EJIDO DE MIAHUATLAN | 801 | IR | 2,808,179.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,808,179.27 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 05 | 260101 | 20 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR DE CARRETERA PRINCIPAL HACIA EL POTRERO DEL KM 0+000 AL KM 0 | CONTRATO | TUTUAPAN | 656 | IR | 1,984,221.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,984,221.05 |
| 03 | 03 | 05 | 01 | 05 | 260101 | 21 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR DEL CENTRO HACIA EL RINCÓN DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LO | CONTRATO | MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN) | 1,132 | IR | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150,000.00 |
| Total | | | | | | | | | | | 92,979,632.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,979,632.85 |

C. BENIGNO ARROYO BAUTISTA

Presidente(a) Municipal

C. IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Tesorero(a) Municipal

C. GUADALUPE FRANCISCO ALBARRÁN

Persona que elabora