



MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
									Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Aducción (8)								
02	01	03	01	01	250101	3	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO	CONTRATO	PEÑA COLORADA	148	IR	1,500,000.00	1,200,000.00	1,187,001.12	98.92	12,998.88	1,187,001.12	98.92	312,998.88
02	01	03	01	01	250101	5	REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS SA	CONTRATO	IXTAPAN DEL ORO	944	IR	1,162,000.00	697,200.00	993,547.82	142.51	-296,347.82	993,547.82	142.51	168,452.18
02	01	03	01	01	260102	35	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL LLANO EN LA LOCALIDAD DE	CONTRATO	IXTAPAN DEL ORO	944	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	05	250101	10	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADO EN CAMINO HACIA EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN, MUNICIPIO DE IXTA	CONTRATO	TUTUAPAN	656	IR	1,549,574.99	849,574.99	849,574.99	100.00	0.00	849,574.99	100.00	0.00
02	02	01	01	05	260101	16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL POLVORIN DEL KM 0+8	CONTRATO	LA PUERTA	90	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	05	260101	17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL BANCO DE ARENA DEL KM 0+000 AL KM 0+186 E	CONTRATO	SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC	341	IR	2,532,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,663.16
02	02	01	01	05	260101	18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERA PRINCIPAL HACIA LOS BAUTISTA DEL KM 0+	CONTRATO	LA CALERA DE LOS GALLOS	645	IR	2,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,000.00
02	02	01	01	05	260101	19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA CASA DEL SR EMILIO VI	CONTRATO	TUTUAPAN	656	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	05	260101	22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS ANICETOS DEL 0+145	CONTRATO	EJIDO DE MIAHUATLAN	801	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	05	260101	23	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL LLANO HACIA SAN MARTIN DEL KM 0+000 AL KM 0+2	CONTRATO	IXTAPAN DEL ORO	944	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	05	260102	26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL RIO HACIA LA MESA DE LOS ADOBES DEL KM 0+125 AL	CONTRATO	SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC	352	IR	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
02	02	01	01	05	260102	27	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA PRINCIPAL HACIA EL CENTRO	CONTRATO	SANTA CRUZ VIEJO	73	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	05	260102	29	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL MURO HACIA LA IGLESIA DEL KM 0+000 AL KM 0+130	CONTRATO	MILPILLAS	192	IR	1,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,000.00
02	02	01	01	05	260102	30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA CASA DEL SR. JUAN SANC	CONTRATO	SAN MIGUEL IXTAPAN	206	IR	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,000.00
02	02	01	01	05	260102	31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HACIA LA CASA DEL SR. TEOFILO SANTANA DEL KM 0+000 AL KM 0+080 EN LA LOCAL	CONTRATO	SAN MIGUEL IXTAPAN	85	IR	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00
02	02	01	01	05	260102	32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA CASA DE LA SRA MARTIN	CONTRATO	EL TEPPERREAL	242	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	05	260102	34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUERTO HACIA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL KM	CONTRATO	LA CALERA DE LOS GALLOS	645	IR	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,000.00
02	02	01	01	05	260102	36	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL LLANO EN LA LOCALIDAD DE IXTAPAN	CONTRATO	IXTAPAN DEL ORO	944	IR	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	02	01	01	05	260102	41	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CENTRO SOCIAL HACIA LAMPAZOS EN LA LOCALIDAD D	CONTRATO	MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	132	IR	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	02	01	01	05	260102	42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA CASA DEL SR. ANICETO BARCENAS EN LA LOCALIDAD	CONTRATO	TUTUAPAN	656	IR	1,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,000.00
02	02	01	01	07	260101	24	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DEL LLANO HACIA SAN MARTIN DEL KM	CONTRATO	IXTAPAN DEL ORO	944	IR	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
02	02	01	01	07	260102	40	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DEL MODULO HACIA SAN MARTIN PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN OCOX	CONTRATO	SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC	341	IR	2,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,000.00
02	02	01	01	08	260102	37	REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL EN LA LOC	CONTRATO	IXTAPAN DEL ORO	120	IR	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00



MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	St	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Acreditación (8)								
02	02	01	01	08	260102	38	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN EL TERCER NIVEL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL EN	CONTRATO	IXTAPAN DEL ORO	120	IR	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
02	02	01	01	08	260102	39	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN LA PLAZA PÚBLICA DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE HIDALGO (S	CONTRATO	MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	1,132	IR	2,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,000.00
02	02	01	01	12	250101	1	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL RIO HACIA LA MESA DE L	CONTRATO	SAN MARTIN COCOXOCHITEPEC	341	IR	1,513,000.00	907,800.00	0.00	0.00	907,800.00	0.00	0.00	1,513,000.00
02	02	01	01	15	250101	15	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS INSCRITAS EN EL FAISMUN 2026 EN VARIAS LOCALIDADES DEL	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	6,475	IR	843,127.26	505,876.34	0.00	0.00	505,876.34	0.00	0.00	843,127.26
02	02	03	01	05	250101	2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN TELMO, MUNICI	CONTRATO	SAN TELMO	69	IR	1,055,000.00	844,000.00	0.00	0.00	844,000.00	0.00	0.00	1,055,000.00
02	02	03	01	05	250101	4	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AYALITA, MUNICI	CONTRATO	AYALITA	186	IR	3,745,000.00	2,247,000.00	0.00	0.00	2,247,000.00	0.00	0.00	3,745,000.00
02	02	03	01	05	250101	6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL EL LAMPAZO HACIA EL TA	CONTRATO	EL TEPPERREAL	242	IR	1,300,000.00	1,040,000.00	823,500.46	79.18	216,499.54	823,500.46	79.18	476,499.54
02	02	03	01	05	250101	7	CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA DEL MADROÑO HACIA LOS ADOBES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN MARTI	CONTRATO	LA MESA DE SAN MARTIN	352	IR	3,882,500.00	2,132,500.00	2,132,500.00	100.00	0.00	2,132,500.00	100.00	0.00
02	02	03	01	05	250101	8	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA	CONTRATO	LA MESA DE SAN MARTIN	352	IR	3,500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	02	03	01	05	250101	9	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE CON EQUIPAMIENTO EN EL PARAJE D	CONTRATO	TUTUAPAN	656	IR	2,988,000.00	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00	0.00	2,988,000.00
02	02	03	01	05	260102	33	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA RASTRA EN LA LOCALIDAD DE LA	CONTRATO	LA MESA DE SAN MARTIN	352	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	05	01	01	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO	CONTRATO	TUTUAPAN	75	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	05	01	01	250101	14	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN).	CONTRATO	MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	50	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	04	01	01	02	260101	25	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE EL CHILAR, IXTAPAN DEL ORO	CONTRATO	EL CHILAR	264	IR	4,036,442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036,442.11
02	05	01	01	10	260102	28	REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE AYAL	CONTRATO	AYALITA	186	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	03	05	01	05	250101	11	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE DE LOS NOGALES EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN, MUNICIPIO DE	CONTRATO	TUTUAPAN	656	IR	2,200,000.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
03	03	05	01	05	250101	12	AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA PIEDRA CHINA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE M	CONTRATO	EJIDO DE MIAHUATLAN	801	IR	2,808,179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,179.27
03	03	05	01	05	260101	20	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR DE CARRETERA PRINCIPAL HACIA EL POTRERO DEL KM 0+000 AL KM 0	CONTRATO	TUTUAPAN	656	IR	1,994,221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,221.05
03	03	05	01	05	260101	21	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR DEL CENTRO HACIA EL RINCON DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LO	CONTRATO	MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	1,132	IR	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
Total												94,911,707.84	13,030,351.33	5,986,124.39	45.94	7,044,226.94	5,986,124.39	45.94	86,475,583.45

C. BENIGNO ARROYO BAUTISTA

Presidente(a) Municipal

C. IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Tesorero(a) Municipal

C. GUADALUPE FRANCISCO ALBARRAN

Persona que elabora