



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,935,676.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61971/000110186	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y DRENAJE SANITARIO EN EL RINCON EN IXTAPAN DE ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN / SAN MIGUEL IXTAPAN	CONTRATO	2023-03-30	2023-05-26	1,235,000.00	1,235,000.00	0.00	1,116,289.18	1,116,289.18	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	370.00		3 POBLADO	1	30	90	90.39
61972/000212616	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE SAN TELMO HACIA SABANILLAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN TELMO ASENTAMIENTO SAN TELMO / SAN TELMO	CONTRATO	2023-03-29	2023-06-21	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,416.51	1,499,416.51	0.00	02 METRO CUADRADO	792.00		3 POBLADO	1	45	100	99.96
61973/000312688	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CAMINO PRINCIPAL EN IXTAPAN DEL ORO, LOCALIDAD PEÑA COLORADA ASENTAMIENTO PEÑA COLORADA / PEÑA COLORADA	CONTRATO	2023-03-27	2023-06-15	1,442,000.00	1,442,000.00	0.00	1,307,589.65	1,307,589.65	0.00	02 METRO CUADRADO	226.41		3 POBLADO	1	84	90	90.68
61974/000416532	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HACIA LA NOPALERA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLAN ASENTAMIENTO MIAHUATLAN / EJIDO DE MIAHUATLAN	CONTRATO	2023-03-28	2023-05-26	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,658.94	1,498,658.94	0.00	02 METRO CUADRADO	850.00		3 POBLADO	1	55	100	99.91
61975/000517801	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE TELE SECUNDARIA DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN ASENTAMIENTO TUTUAPAN / TUTUAPAN	CONTRATO	2023-03-27	2023-06-12	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	168.96		5 ALUMNO	15	75	0	0.00
63406/000617574	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL CRUCERO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD AYALITA ASENTAMIENTO AYALITA / AYALITA	CONTRATO	2023-05-05	2023-06-30	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	17.00		3 POBLADO	1	80	0	0.00
63408/000726221	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL RINCON SEGUNDA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLAN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLAN ASENTAMIENTO MIAHUATLAN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLAN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2023-05-11	2023-05-30	2,182,000.00	2,182,000.00	0.00	1,745,133.23	1,745,133.23	0.00	02 METRO CUADRADO	1,140.00		3 POBLADO	1	55	80	79.98
63409/000826209	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION EN PRIMARIA DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA VICENTE GUERRERO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTIN ASENTAMIENTO LA MESA DE SAN MARTIN / MESA DE SAN MARTIN, LA	CONTRATO	2023-05-09	2023-06-29	2,138,000.00	2,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	212.00		5 ALUMNO	43	85	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,935,676.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
63411/ 0009 36061	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAMPAZO PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN. / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2023-05-10	2023-07-27	3,427,000.00	3,427,000.00	0.00	2,734,558.61	2,734,558.61	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		3 POBLADO	81	405	80	79.79	
63413/ 0010 45250	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN CALLE PRINCIPAL EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SANTA CRUZ VIEJO / SANTA CRUZ VIEJO	CONTRATO	2023-05-15	2023-07-21	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,058.10		3 POBLADO	13	65	0	0.00	
63430/ 0011 36775	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA MESA DE LOS ADOBES DE LA RASTRA HACIA LOS ADOBES EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO LA MESA DE LOS ADOBES / MESA DE SAN MARTIN, LA	CONTRATO	2023-05-29	2023-08-11	2,519,000.00	2,519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,235.00		3 POBLADO	1	140	0	0.00	
63431/ 0012 39416	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA REJILLA HACIA EL TANQUE PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN / SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC (SAN MARTIN)	CONTRATO	2023-05-15	2023-06-29	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	954.00		3 POBLADO	1	98	0	0.00	
63432/ 0013 58787	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	296 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS INSCRITAS EN EL FAISMUN 2023 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-05-23	2023-07-29	928,070.00	928,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	9.00		4 MUNICIPIO	1	6,475	0	0.00	
63434/ 0014 65048	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD IXTAPAN DEL ORO ASENTAMIENTO IXTAPAN DEL ORO / IXTAPAN DEL ORO	CONTRATO	2023-06-05	2023-07-28	1,011,605.72	1,011,605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	350.00		7 FAMILIA	8	40	0	0.00	
63451/ 0015 26203	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION DE LAS SALINAS HACIA TUTUAPAN EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN ASENTAMIENTO TUTUAPAN / TUTUAPAN	CONTRATO	2023-05-09	2023-06-29	2,173,000.00	2,173,000.00	0.00	1,550,468.54	1,550,468.54	0.00	01 METRO LINEAL	4,020.00		3 POBLADO	1	205	71	71.35	
64279/ 0016 59471	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN / SAN MIGUEL IXTAPAN	CONTRATO	2023-05-26	2023-07-28	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,185.00		3 POBLADO	1	435	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16									TOTAL	30,935,675.72	30,935,675.72	0.00	11,452,114.66	11,452,114.66	0.00							611	



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,935,676.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
Complementarios: 7				Directa: 8																			

CIUDADANO BENIGNO
ARROYO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ING. IGNACIO GUTIERREZ
GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. GUADALUPE
FRANCISCO ALBARRAN
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

LIC. SALVADOR IVAN
SAENZ MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

IXTAPAN DEL ORO