

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,935,676.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61971/ 0001 10186	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y DRENAJE SANITARIO EN EL RINCON EN IXTAPAN DE ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN / SAN MIGUEL IXTAPAN	CONTRATO	2023-03-30	2023-05-26	1,235,000.00	1,235,000.00	0.00	1,234,778.97	1,234,778.97	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	370.00		3 POBLADO	1	30	100	99.98
61972/ 0002 12616	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE SAN TELMO HACIA SABANILLAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN TELMO ASENTAMIENTO SAN TELMO / SAN TELMO	CONTRATO	2023-03-29	2023-06-21	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,416.51	1,499,416.51	0.00	02 METRO CUADRADO	792.00		3 POBLADO	1	45	100	99.96
61973/ 0003 12688	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CAMINO PRINCIPAL EN IXTAPAN DEL ORO, LOCALIDAD PEÑA COLORADA ASENTAMIENTO PEÑA COLORADA / PEÑA COLORADA	CONTRATO	2023-03-27	2023-06-15	1,442,000.00	1,442,000.00	0.00	1,439,981.00	1,439,981.00	0.00	02 METRO CUADRADO	226.41		3 POBLADO	1	84	99	99.86
61974/ 0004 16532	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HACIA LA NOPALERA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLAN ASENTAMIENTO MIAHUATLAN / EJIDO DE MIAHUATLAN	CONTRATO	2023-03-28	2023-05-26	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,658.94	1,498,658.94	0.00	02 METRO CUADRADO	850.00		3 POBLADO	1	55	100	99.91
61975/ 0005 17801	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE TELE SECUNDARIA DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN ASENTAMIENTO TUTUAPAN / TUTUAPAN	CONTRATO	2023-03-27	2023-06-12	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,673.66	1,499,673.66	0.00	02 METRO CUADRADO	168.96		5 ALUMNO	15	75	100	99.98
63406/ 0006 17574	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL CRUCERO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD AYALITA ASENTAMIENTO AYALITA / AYALITA	CONTRATO	2023-05-05	2023-06-30	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	17.00		3 POBLADO	1	80	0	0.00
63408/ 0007 26221	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL RINCON SEGUNDA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLAN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLAN ASENTAMIENTO MIAHUATLAN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLAN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2023-05-11	2023-05-30	2,182,000.00	2,182,000.00	0.00	2,180,981.35	2,180,981.35	0.00	02 METRO CUADRADO	1,140.00		3 POBLADO	1	55	100	99.95
63409/ 0008 26209	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION EN PRIMARIA DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA VICENTE GUERRERO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTIN ASENTAMIENTO LA MESA DE SAN MARTIN / MESA DE SAN MARTIN, LA	CONTRATO	2023-05-09	2023-06-29	2,138,000.00	2,138,000.00	0.00	2,137,324.46	2,137,324.46	0.00	01 METRO LINEAL	212.00		5 ALUMNO	43	85	100	99.97

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,935,676.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
63411/ 0009 36061	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAMPAZO PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN. / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2023-05-10	2023-07-27	3,427,000.00	3,427,000.00	0.00	2,734,558.61	2,734,558.61	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		3 POBLADO	81	405	80	79.79	
63413/ 0010 45250	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN CALLE PRINCIPAL EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SANTA CRUZ VIEJO / SANTA CRUZ VIEJO	CONTRATO	2023-05-15	2023-07-21	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,498,034.83	2,498,034.83	0.00	02 METRO CUADRADO	1,058.10		3 POBLADO	13	65	100	99.92	
63430/ 0011 36775	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA MESA DE LOS ADOBES DE LA RASTRA HACIA LOS ADOBES EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO LA MESA DE LOS ADOBES / MESA DE SAN MARTIN, LA	CONTRATO	2023-05-29	2023-08-11	2,519,000.00	2,519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,235.00		3 POBLADO	1	140	0	0.00	
63431/ 0012 39416	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA REJILLA HACIA EL TANQUE PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN / SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC (SAN MARTIN)	CONTRATO	2023-05-15	2023-06-29	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,998,797.37	1,998,797.37	0.00	02 METRO CUADRADO	954.00		3 POBLADO	1	98	100	99.94	
63432/ 0013 58787	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	296 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS INSCRITAS EN EL FAISMUN 2023 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-05-23	2023-07-29	928,070.00	928,070.00	0.00	926,550.86	926,550.86	0.00	20 ESTUDIO	9.00		4 MUNICIPIO	1	6,475	100	99.84	
63434/ 0014 65048	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD IXTAPAN DEL ORO ASENTAMIENTO IXTAPAN DEL ORO / IXTAPAN DEL ORO	CONTRATO	2023-06-05	2023-07-28	1,011,605.72	1,011,605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	350.00		7 FAMILIA	8	40	0	0.00	
63451/ 0015 26203	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION DE LAS SALINAS HACIA TUTUAPAN EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN ASENTAMIENTO TUTUAPAN / TUTUAPAN	CONTRATO	2023-05-09	2023-06-29	2,173,000.00	2,173,000.00	0.00	1,550,468.54	1,550,468.54	0.00	01 METRO LINEAL	4,020.00		3 POBLADO	1	205	71	71.35	
64279/ 0016 59471	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN / SAN MIGUEL IXTAPAN	CONTRATO	2023-05-26	2023-07-28	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,994,064.64	1,994,064.64	0.00	01 METRO LINEAL	2,185.00		3 POBLADO	1	435	80	79.76	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16									TOTAL	30,935,675.72	30,935,675.72	0.00	23,193,289.74	23,193,289.74	0.00							1230	

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,935,676.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
Complementarios: 7				Directa: 8																			

CIUDADANO BENIGNO
 ARROYO BAUTISTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

ING. IGNACIO GUTIERREZ
 GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. GUADALUPE
 FRANCISCO ALBARRAN
 DIRECTOR DE OBRAS
 PUBLICAS

LIC. SALVADOR IVAN
 SAENZ MORALES
 CONTRALOR MUNICIPAL

IXTAPAN DEL ORO