



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 24,888,912.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
54157/000120123	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN. / SAN MIGUEL IXTAPAN	CONTRATO	2022-05-19	2022-07-29	5,140,000.00	5,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,642.40		3 POBLADO	1	175	0	0.00
54158/000219466	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA VICENTE GUERRERO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTÍN / MESA DE SAN MARTÍN, LA	CONTRATO	2022-04-27	2022-06-29	589,000.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	89.40		5 ALUMNO	80	80	0	0.00
54159/000319347	16 OTP	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA PUERTA / PUERTA, LA	CONTRATO	2022-04-08	2022-04-22	849,646.64	849,646.64	0.00	849,646.64	849,646.64	0.00	01 METRO LINEAL	1,965.96		6 PRODUCTOR	25	90	100	100.00
54160/000419397	16 OTP	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL CHILAR / CHILAR, EL	CONTRATO	2022-04-08	2022-04-22	799,762.16	799,762.16	0.00	799,762.16	799,762.16	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		6 PRODUCTOR	35	135	100	100.00
54161/000520078	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CHILAR HACIA LA HUERTA PAGAZA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL CHILAR PRIMERA ETAPA / CHILAR, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-04-20	1,998,765.48	1,998,765.48	0.00	1,998,765.48	1,998,765.48	0.00	02 METRO CUADRADO	1,290.00		3 POBLADO	1	75	100	100.00
54162/000619444	16 OTP	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD AYALITA / AYALITA	CONTRATO	2022-04-08	2022-04-22	849,621.12	849,621.12	0.00	849,621.12	849,621.12	0.00	01 METRO LINEAL	9,800.19		6 PRODUCTOR	25	125	100	100.00
54163/000719504	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL CRUCERO HACIA EL SALTO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN / TUTUAPAN	CONTRATO	2022-05-17	2022-06-29	1,102,398.69	1,102,398.69	0.00	1,102,398.69	1,102,398.69	0.00	01 METRO LINEAL	244.02		3 POBLADO	1	75	100	100.00
54164/000820084	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO HACIA EL PUENTE PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN / TUTUAPAN	CONTRATO	2022-05-09	2022-07-28	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	960.00		3 POBLADO	1	25	0	0.00
54165/000919295	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	291 PREESCOLAR (CANCHAS DEPORTIVAS)	REABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MILPILLAS / MILPILLAS	CONTRATO	2022-04-21	2022-06-17	508,565.61	508,565.61	0.00	508,565.61	508,565.61	0.00	01 METRO LINEAL	241.90		5 ALUMNO	25	25	100	100.00
54166/001019489	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLAN / EJIDO DE MIAHUATLAN	CONTRATO	2022-05-09	2022-07-29	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	89.40		5 ALUMNO	232	232	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 24,888,912.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
54167/001121119	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA EL TANQUE DE AGUA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / EJIDO DE MIAHUATLÁN	CONTRATO	2022-05-09	2022-06-29	1,543,164.14	1,543,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,140.00		3 POBLADO	1	25	0	0.00
54168/001220073	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	EQUIPAMIENTO DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARAJE CASAS LARGAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN. / SAN MIGUEL IXTAPAN	CONTRATO	2022-05-24	2022-08-14	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	4.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
54169/001320959	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAPILLA HACIA LA CASA DEL SR MARTIN BARCENAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL TEPERREAL ASENTAMIENTO EL TEPERREAL / TEPERREAL, EL	CONTRATO	2022-05-09	2022-06-29	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	960.00		3 POBLADO	1	25	0	0.00
54612/001419146	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2022-03-21	2022-04-20	594,262.00	594,262.00	0.00	594,262.00	594,262.00	0.00	17 PIEZA	50.00		7 FAMILIA	50	250	100	100.00
54613/001519189	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL TEPERREAL / TEPERREAL, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-04-20	497,239.80	497,239.80	0.00	497,239.80	497,239.80	0.00	17 PIEZA	41.00		7 FAMILIA	41	205	100	100.00
54614/001619270	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN / EJIDO DE MIAHUATLAN	CONTRATO	2022-03-21	2022-04-20	497,239.80	497,239.80	0.00	497,239.80	497,239.80	0.00	17 PIEZA	41.00		7 FAMILIA	41	205	100	100.00
54615/001719041	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD IXTAPAN DEL ORO EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD IXTAPAN DEL ORO / IXTAPAN DEL ORO	CONTRATO	2022-03-21	2022-04-20	1,673,636.40	1,673,636.40	0.00	1,673,636.40	1,673,636.40	0.00	17 PIEZA	138.00		7 FAMILIA	138	690	100	100.00
54716/001820062	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2022-06-13	2022-08-12	499,128.44	499,128.44	0.00	499,128.44	499,128.44	0.00	02 METRO CUADRADO	90.24		7 FAMILIA	4	20	100	100.00
54717/001919524	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD AYALITA / AYALITA	CONTRATO	2022-06-13	2022-08-12	499,317.45	499,317.45	0.00	499,317.45	499,317.45	0.00	02 METRO CUADRADO	114.60		7 FAMILIA	4	20	100	100.00
54718/002020068	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA CALERA DE LOS GALLOS / CALERA DE LOS GALLOS, LA	CONTRATO	2022-06-13	2022-08-12	874,492.34	874,492.34	0.00	874,492.34	874,492.34	0.00	02 METRO CUADRADO	157.92		7 FAMILIA	7	35	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 24,888,912.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
54719/ 0021 20065	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD PEÑA COLORADA / PEÑA COLORADA	CONTRATO	2022-06-13	2022-08-12	749,135.99	749,135.99	0.00	749,135.99	749,135.99	0.00	02 METRO CUADRAO	135.36		7 FAMILIA	6	30	100	100.00	
54720/ 0022 20059	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN / EJIDO DE MIAHUATLÁN	CONTRATO	2022-06-13	2022-08-12	499,036.18	499,036.18	0.00	499,036.18	499,036.18	0.00	02 METRO CUADRAO	90.24		7 FAMILIA	4	20	100	100.00	
58323/ 0023 154754	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	246 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTOS HIDRAULICOS DE OBRAS INSCRITAS AL FISMDF 2022 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / IXTAPAN DEL ORO	ADMINISTRACION	2022-08-22	2022-09-10	499,201.80	499,201.80	0.00	499,201.80	499,201.80	0.00	20 ESTUDIO	1.00		4 MUNICIPIO	1	6,629	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 23									TOTAL	24,858,614.04	24,858,614.04	0.00	12,991,449.90	12,991,449.90	0.00							1600	

Complementarios: 5	Directa: 17
---------------------------	--------------------

**CIUDADANO C. BENIGNO
ARROYO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. IGNACIO GUTIERREZ
GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL**

**ARQ. GUADALUPE
FRANCISCO ALBARRAN
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS**

**LIC. SALVADOR IVAN
SAENZ MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL**