GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2026. REPORTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 28,104,242.00 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
85335/0001 137307	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	ONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE CAPTACIÓN A TANQUE EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE AYALITA, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / AYALITA	CONTRATO	2026-05-11	2026-07-06	3,598,000.00	3,598,000.00	0.00	3,598,000.00	3,598,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,191.80		3 POBLADO	1	186	100	100.00
85336/0002 138799	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN TELMO, MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO / SAN TELMO	CONTRATO	2026-05-04	2026-07-03	1,483,500.00	1,483,500.00	0.00	1,483,500.00	1,483,500.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,200.00		3 POBLADO	1	75	100	100.00
85337/0003 139302	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A LA DELEGACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / MESA DE SAN MARTIN, LA	CONTRATO	2026-05-04	2026-07-07	3,598,660.00	3,598,660.00	0.00	3,598,660.00	3,598,660.00	0.00	01 METRO LINEAL	947.60		3 POBLADO	1	295	100	100.00
85338/0004 139307	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL EL LAMPAZO HACIA EL TANQUE DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE LOS CAJONCITOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPERREAL, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO. / TEPERREAL, EL	CONTRATO	2026-05-04	2026-07-03	1,169,486.64	1,169,486.64	0.00	1,169,486.64	1,169,486.64	0.00	01 METRO LINEAL	1,061.85		3 POBLADO	1	220	100	100.00
85339/0005 142391	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	431 TECHO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / TUTUAPAN	CONTRATO	2026-05-14	2026-07-02	999,162.93	999,162.93	0.00	999,162.93	999,162.93	0.00	02 METRO CUADRADO	246.50		7 FAMILIA	4	20	100	100.00
85340/0006 142397	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	109 CAMINO SACA COSECHAS	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL CRUCERO HACIA LAS HORTIGAS Y EL POZO EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO / TUTUAPAN	CONTRATO	2026-05-14	2026-06-08	2,132,500.00	2,132,500.00	0.00	2,132,500.00	2,132,500.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5,200.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00
85341/0007 146354	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	109 CAMINO SACA COSECHAS	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA MESA EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO / TUTUAPAN	CONTRATO	2026-05-20	2026-06-19	849,574.99	849,574.99	0.00	849,574.99	849,574.99	0.00	02 METRO CUADRADO	2,052.00		3 POBLADO	1	35	100	100.00
85342/0008 146161	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	360 CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / EJIDO DE MIAHUATLAN	CONTRATO	2026-05-20	2026-07-10	927,709.18	927,709.18	0.00	927,709.18	927,709.18	0.00	02 METRO CUADRADO	112.80		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
85593/0009 15390	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE DE LOS NOGALES EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN,MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO. / TUTUAPAN	CONTRATO	2026-07-06	2026-09-04	2,170,000.00	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	110	0	0.00

IXTAPAN DEL ORO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2026. REPORTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 28,104,242.00 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
85594/0010 15144	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	384 MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL RIO HACIA LA MESA DE LOS ADOBES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN MARTIN, MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO / MESA DE SAN MARTIN, LA	CONTRATO	2026-06-11	2026-07-31	1,521,639.74	1,521,639.74	0.00	1,521,639.74	1,521,639.74	0.00	03 METRO CUBICO	153.47		3 POBLADO	1	75	100	100.00
85595/0011 155235	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS SALINAS EN LA LOCALIDAD DE IXTAPAN DEL ORO, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / IXTAPAN DEL ORO	CONTRATO	2026-06-10	2026-07-31	1,020,302.79	1,020,302.79	0.00	1,020,302.79	1,020,302.79	0.00	01 METRO LINEAL	37.40		2 COLONIA	1	50	100	100.00
85596/0012 155282	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	360 CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN), MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2026-06-10	2026-08-10	927,709.19	927,709.19	0.00	927,709.19	927,709.19	0.00	02 METRO CUADRADO	112.80		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
85597/0013 6425	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	296 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS INSCRITAS EN EL FAISMUN 2026 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2026-05-20	2026-06-19	843,127.26	843,127.26	0.00	841,451.70	841,451.70	0.00	20 ESTUDIO	7.00		4 MUNICIPIO	1	966	100	99.80
88668/0014 163212	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA PIEDRA CHINA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / EJIDO DE MIAHUATLAN	CONTRATO	2026-08-10	2026-10-30	2,742,190.44	2,742,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	17.00		3 POBLADO	1	130	0	0.00
88669/0015 157833	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	428 TANQUE SÉPTICO, FOSA SÉPTICA O CAMPO DE OXIDACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / PEÑA COLORADA	CONTRATO	2026-08-03	2026-09-30	1,499,579.17	1,499,579.17	0.00	504,507.42	504,507.42	0.00	02 METRO CUADRADO	61.02		3 POBLADO	1	90	34	33.64
88670/0016 158315	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIA	337 CANAL AGRÍCOLA	CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA DEL MADROÑO HACIA LOS ADOBES DEL KM 0+294 AL KM 0+644 EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE DE SAN MARTIN MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / MESA DE SAN MARTIN, LA	CONTRATO	2026-08-03	2026-09-30	2,498,000.00	2,498,000.00	0.00	1,748,613.87	1,748,613.87	0.00	01 METRO LINEAL	350.00		3 POBLADO	1	110	70	70.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16					**TOTAL**				**27,981,142.33**	**27,981,142.33**	**0.00**	**21,322,818.45**	**21,322,818.45**	**0.00**							**1304**	

Complementarios: 4	**Directa: 11**

IXTAPAN DEL ORO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2026. REPORTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 28,104,242.00 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

CIUDADANO BENIGNO ARROYO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. GUADALUPE FRANCISCO ALBARRAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. IVÁN ROBLES ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL

IXTAPAN DEL ORO