GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 29,312,069.00 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69616/0001 2775	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD IXTAPAN DEL ORO ASENTAMIENTO IXTAPAN DEL ORO / IXTAPAN DEL ORO	CONTRATO	2024-03-18	2024-06-21	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	2,940,126.23	2,940,126.23	0.00	02 METRO CUADRADO	345.80		2 COLONIA	1	145	82	81.67
69618/0002 1515	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PARAJE PAGAZA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL CHILAR ASENTAMIENTO EL CHILAR / CHILAR, EL	CONTRATO	2024-03-18	2024-05-10	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	2,324,151.81	2,324,151.81	0.00	02 METRO CUADRADO	1,438.45		3 POBLADO	1	65	89	88.78
69620/0003 17745	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LA PAGAZA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL CHILAR ASENTAMIENTO EL CHILAR. / CHILAR, EL	CONTRATO	2024-03-20	2024-04-22	750,000.00	750,000.00	0.00	749,235.14	749,235.14	0.00	02 METRO CUADRADO	7,800.00		3 POBLADO	1	100	100	99.90
69621/0004 6576	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PUERTO HACIA MESITAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2024-03-22	2024-05-27	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,208.95	1,999,208.95	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		3 POBLADO	1	120	100	99.96
69624/0005 14313	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2024-03-19	2024-05-21	750,000.00	750,000.00	0.00	603,248.22	603,248.22	0.00	02 METRO CUADRADO	90.24		7 FAMILIA	4	20	80	80.43
69625/0006 20790	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA FORESTAL DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2024-04-01	2024-06-07	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	878,251.45	878,251.45	0.00	02 METRO CUADRADO	599.08		5 ALUMNO	160	160	37	36.59
69626/0007 1272	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN / SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC (SAN MARTIN)	CONTRATO	2024-03-18	2024-05-11	711,000.00	711,000.00	0.00	566,534.36	566,534.36	0.00	01 METRO LINEAL	330.00		2 COLONIA	1	100	80	79.68
69628/0008 2467	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	253 CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGA DOMICILIARIA)	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA COMUNITARIA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA CALERA DE LOS GALLOS ASENTAMIENTO LA CALERA DE LOS GALLOS / CALERA DE LOS GALLOS, LA	CONTRATO	2024-03-20	2024-05-07	834,000.00	834,000.00	0.00	674,292.63	674,292.63	0.00	02 METRO CUADRADO	87.51		7 FAMILIA	14	70	80	80.85

IXTAPAN DEL ORO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 29,312,069.00 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69629/0009 4883	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA CASA DEL SR. EMILIANO VILLAFAÑA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN ASENTAMIENTO TUTUAPAN / TUTUAPAN	CONTRATO	2024-03-20	2024-05-13	2,329,000.00	2,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	713.00		3 POBLADO	1	75	0	0.00
69630/0010 6345	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD PEÑA COLORADA ASENTAMIENTO PEÑA COLORADA / PEÑA COLORADA	CONTRATO	2024-03-21	2024-04-30	111,000.00	111,000.00	0.00	108,158.13	108,158.13	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLADO	1	50	97	97.44
69631/0011 14508	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / EJIDO DE MIAHUATLAN	CONTRATO	2024-03-19	2024-05-21	750,000.00	750,000.00	0.00	603,248.22	603,248.22	0.00	02 METRO CUADRADO	90.24		7 FAMILIA	4	20	80	80.43
69632/0012 13055	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	253 CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGA DOMICILIARIA)	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA PUERTA ASENTAMIENTO LA PUERTA / PUERTA, LA	CONTRATO	2024-03-22	2024-05-21	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	513,120.52	513,120.52	0.00	02 METRO CUADRADO	100.00		7 FAMILIA	20	80	45	44.62
71993/0013 43146	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2024-05-06	2024-06-21	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	225.00		7 FAMILIA	6	30	0	0.00
71994/0014 44175	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / EJIDO DE MIAHUATLAN	CONTRATO	2024-05-06	2024-06-21	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	225.00		7 FAMILIA	6	30	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14					**TOTAL**				**19,503,000.00**	**19,503,000.00**	**0.00**	**11,959,575.66**	**11,959,575.66**	**0.00**							**870**	

Complementarios: 3	**Directa: 11**

CIUDADANO BENIGNO ARROYO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. GUADALUPE FRANCISCO ALBARRAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. SALVADOR IVAN SAENZ MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

IXTAPAN DEL ORO